

INFORME SOBRE OBRA TERMINADA: CERCO PREMOLDEADO 2DA ETAPA - 514 MTS LINEALES

FECHA DE INICIO: 26/12/2022 FECHA FINALIZACIÓN: 23/02/2023

TIPO DE OBRA: NUEVA

COSTOS

FACTURAS PROVEEDORES/CONTRATISTAS

FECHA	NUMERO	PROVEEDOR/CONTRATISTA	DESCRIPCION	IMPORTE
26/12/2022	C-0001-00000004	ROMO MATIAS ERNESTO	100 MTS DE MURO PREMOLDEADO	1,000,000.00
03/01/2023	C-0001-00000005	ROMO MATIAS ERNESTO	100 MTS DE MURO PREMOLDEADO	1,000,000.00
11/01/2023	C-0002-00000054	ROMO SILVIO JAVIER	100 MTS DE MURO PREMOLDEADO	1,000,000.00
08/02/2023	C-0001-00000006	ROMO MATIAS ERNESTO	150 MTS DE MURO PREMOLDEADO SARAVI Y COL	1,633,400.00
14/02/2023	C-0002-00000058	ROMO SILVIO JAVIER	ADICIONAL 14 MTS LINEALES Y 46 MTS DE 40 CM DE ALTURA	228,460.00
23/02/2023	C-0002-00000061	ROMO SILVIO JAVIER	50 MTS DE MURO PREMOLDEADO	633,400.00
COSTO TOTAL DE OBRA				\$ 5,495,260.00


FECHA DEL INFORME 20/03/2023


ELABORADO POR:


Arq. Karina Manzo
 Jefe de Operaciones
 Mapuche Country Club
 OPERACIONES
 ARQ. KARINA MANZO
 SELLO Y FIRMA


Gabriela Gerona
 Jefa de Administración y Finanzas
 Centro de Tributación Nacional
 Mapuche Country Club
 CONTADURÍA
 CTDRA. GABRIELA GERONA
 SELLO Y FIRMA

AUDITADO POR:


 REVISOR DE CUENTA
 FIRMA Y ACLARACIÓN
 DA-102 AS24/c


 REVISOR DE CUENTA
 FIRMA Y ACLARACIÓN
 2012 Luis Alberto

